

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

ENDEREÇO : RUA ENG. JOÃO MAGALHÃES FILHO S.N, CANDIOTA -RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR														
				MÊS - 1			MÊS - 2			MÊS - 3			MÊS - 4			MÊS - 5		
				SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.642,72	0,57	100,00	100,00	1.642,72				100,00					100,00			
2	ESTRUTURA	118.736,07	41,12	40,00	40,00	47.494,42	30,00	70,00	35.620,82	30,00	100,00	35.620,82			100,00			
3	ALVENARIA	41.921,02	14,52				50,00	50,00	20.960,51	50,00	100,00	20.960,51			100,00			
4	ESQUADRIAS	38.606,71	13,37										40,00	40,00	15.442,68	60,00	100,00	23.164,02
5	VIDROS	6.232,21	2,16										50,00	50,00	3.116,10	50,00	100,00	3.116,10
6	INSTALAÇÕES	32.403,73	11,22				30,00	30,00	9.721,11	30,00	60,00	9.721,11	40,00	100,00	12.961,49			
7	PAVIMENTAÇÃO	23.934,23	8,29							40,00	40,00	9.573,69	30,00	70,00	7.180,26	30,00	100,00	7.180,26
8	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	24.920,31	8,63							30,00	30,00	7.476,09	30,00	60,00	7.476,09	40,00	100,00	9.968,12
9	LIMPEZA	337,50	0,12													100,00	100,00	337,50

T O T A I S	288.734,50	100,00%	17,02	49.137,15	22,96	66.302,45	28,87	83.352,24	15,99	46.176,64	15,16	43.766,02
T O T A I S A C U M U L A D O			17,02	49.137,15	39,98	115.439,60	68,85	198.791,83	84,84	244.968,48	100,00	288.734,50

Data: Maio /2014

RAMIRO KALIL GONÇALVES
ARQ.E URB. CAURS 83887-0