



PREFEITURA DE CANDIOTA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SEIVAL

Município: Candiota/RS

Local: Vila do Seival

Item	Discriminação dos Serviços	%	GERAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03
1,0	INSTALAÇÃO DA OBRA	1,80	1.426,64	1,80	1.426,64				
2,0	FUNDAÇÕES	3,20	2.534,15	2,24	1.773,91	0,96	760,24		
3,0	SUPRA ESTRUTURA	5,00	3.962,79		2.773,95	1,50	1.188,84	0,00	
4,0	PAREDES EM GERAL	9,78	7.747,14		6.972,43	0,98	774,71	0,00	
5,0	COBERTURAS	37,89	30.009,61		15.004,81	18,94	15.004,81	0,00	
6,0	PAVIMENTAÇÕES	12,29	9.738,58			6,15	4.869,29	6,15	4.869,29
7,0	REVESTIMENTOS	6,34	5.019,78		3.000,00	2,55	2.019,78		
8,0	ESQUADRIAS	11,35	8.992,10			5,68	4.496,05	5,68	4.496,05
9,0	PINTURA	3,06	2.423,35						2.423,35
10,0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,93	3.111,93	1,96	1.555,96	1,96	1.555,97		
11,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,14	3.277,73	0,00			1.638,86	2,07	1.638,87
12,0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	1,22	968,30						968,30
	TOTAL	100,00	79.212,10	6,00	32.507,70	38,72	32.308,55	13,89	14.395,86
	TOTAL ACUMULADO			6,00	32.507,70	44,72	64.816,24	58,62	79.212,10

Candiota, 23/11/2015

Marcelo Vaz Leal

Eng.º Civil - CREA RS085578-D