

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(x) GLOBAL () INDIVIDUAL

Obra: ACADEMIA DA SAÚDE

Município de Candiota

Local: Cidade de Candiota "Dario Lassance", Rua 24, s/n - Município de Candiota-RS.

Referência de preço
Sinapi 12/2015



Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R\$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,93	3.995,48	100,00	3.995,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.0	FUNDAÇÕES	11,31	15.411,75	70,00	10.788,23	30,00	4.623,53	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	SUPRA ESTRUTURA	7,63	10.392,02	-	-	30,00	3.117,61	70,00	7.274,41	-	-	-	-	-	-
4.0	PAREDES EM GERAL	9,10	12.394,36	-	-	80,00	9.915,49	20,00	2.478,87	-	-	-	-	-	-
5.0	COBERTURAS	7,46	10.169,05	-	-	10,00	1.016,91	30,00	3.050,72	40,00	4.067,62	20,00	2.033,81	-	-
6.0	PAVIMENTAÇÕES	6,63	9.036,53	10,00	903,65	20,00	1.807,31	40,00	3.614,61	10,00	903,65	10,00	903,65	10,00	903,65
7.0	REVESTIMENTOS	4,20	5.726,95	-	-	30,00	1.718,09	30,00	1.718,09	20,00	1.145,39	20,00	1.145,39	-	-
8.0	ESQUADRIAS	2,04	2.779,04	-	-	10,00	277,90	10,00	277,90	80,00	2.223,23	-	-	-	-
9.0	PINTURA	1,93	2.632,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.632,05
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,92	8.068,30	20,00	1.613,66	20,00	1.613,66	50,00	4.034,15	-	-	10,00	806,83	-	-
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,72	11.885,24	10,00	1.188,52	10,00	1.188,52	-	-	50,00	5.942,62	20,00	2.377,05	10,00	1.188,52
12.0	CALÇAMENTO EXTERNO	5,83	7.946,28	-	-	-	-	-	-	100,00	7.946,28	-	-	-	-
13.0	EQUIPAMENTOS AO AR LIVRE	23,17	31.565,19	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	15.782,60	40,00	15.782,60
14.0	INSTALAÇÕES DIVERSAS	3,11	4.230,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.230,29
TO-	SIMPLES			13,57	18.489,54	18,56	25.279,00	16,48	22.448,75	16,32	22.228,80	16,92	23.049,33	15,84	24.737,11
TAL	ACUMULADO	100,00	136.232,53	13,57	18.489,54	32,13	43.768,55	48,61	66.217,30	64,92	88.446,09	81,84	111.495,42	100,00	136.232,53

Data: 05/01/2016

Responsável Técnico
Victor. D. C. Torres
Arquiteto e Urbanista – CAU A55485-1