



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA
 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - 11ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL/RIOGRANDE DO SUL
 Obra: COZINHA COMUNITÁRIA
 Endereço:

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM BDI | 30 | | 60 | | 90 | | 120 | | 150 | | 180 | | TOTAL | | |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-------|-------------------|-------------|
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | |
| SERP | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.326,70 | 3.326,70 | 100% | | | | | | | | | | | | 3.326,70 | 100% |
| CANT | 2. CANTEIRO DE OBRAS | 9.468,83 | 9.468,83 | 100% | | | | | | | | | | | | 9.468,83 | 100% |
| MOVT | 3. MOVIMENTO DE TERRA | 2.334,55 | 2.334,55 | 100% | | | | | | | | | | | | 2.334,55 | 100% |
| FUES | 4. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 72.408,81 | 36.204,40 | 50% | 36.204,41 | 50% | | | | | | | | | | 72.408,81 | 100% |
| PARE | 5.PAREDES/PAINÉIS | 68.668,76 | | | 13.733,76 | 20% | 34.334,38 | 50% | 20.600,63 | 30% | | | | | | 68.668,76 | 100% |
| COBE | 6. COBERTURA | 31.034,61 | | | | | 15.517,31 | 50% | 15.517,30 | 50% | | | | | | 31.034,61 | 100% |
| ESQV | 7. ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 31.475,87 | | | | | | | 3.147,59 | 10% | 18.885,52 | 60% | 9442,76 | 30% | | 31.475,87 | 100% |
| PAVIM | 8 - PAVIMENTAÇÕES | 21.212,50 | | | | | | | 4.242,50 | 20% | 8.485,01 | 40% | 8485,00 | 40% | | 21.212,50 | 100% |
| INEL | 9- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 17.433,61 | | | | | 4.358,40 | 25% | 2.615,04 | 15% | 6.973,44 | 40% | 3486,72 | 20% | | 17.433,61 | 100% |
| INHID | 10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 20.562,04 | | | | | | | 4.112,41 | 20% | 8.224,82 | 40% | 8224,82 | 40% | | 20.562,04 | 100% |
| PINT | 11. PINTURAS | 8.679,83 | | | | | | | | | | | 8679,83 | 100% | | 8.679,83 | 100% |
| INESP | 12. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - Proteção c/ Incêndio | 2.544,82 | | | | | | | | | | | 2544,82 | 100% | | 2.544,82 | 100% |
| CERCA | 13. CERCAMENTO | 45.619,67 | 22.809,84 | 50% | 22.809,84 | 50% | | | | | | | | | | 45.619,67 | 100% |
| SERD | 14. SERVIÇOS DIVERSOS | 669,69 | | | | | | | | | | | 669,69 | 100% | | 669,69 | 100% |
| TOTAL GERAL | | 335.440,30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DO PERÍODO | | | 74.144,32 | 22,10% | 72.748,01 | 21,69% | 54.210,09 | 16,16% | 50.235,47 | 14,98% | 42.568,79 | 12,69% | 41.533,62 | 12,38% | | 335.440,30 | 100% |
| TOTAL ACUMULADO | | | 74.144,32 | 22,10% | 146.892,34 | 43,79% | 201.102,43 | 59,95% | 251.337,90 | 74,93% | 293.906,69 | 87,62% | 335.440,31 | 100,00% | | 335.440,30 | 100% |

Porto Alegre, agosto de 2016.

AMILTON ROMEIRO ABELLA
 ENGº. CIVIL e SEG. TRABALHO
 CREA 21.278 - MATRÍCULA 3219-0

ELIZABETH SCHARCANSKY
 Arquiteta