CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR

ENDEREÇO : RUA ENG. JOÃO MAGALHÃES FILHO S.N, CANDIOTA -RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS - 1			MÊS - 2			MÊS - 3			MÊS - 4			MÊS - 5		
				SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	**1.841,39**	0,67	100,00	100,00	**1.841,39**		100,00			100,00			100,00			100,00	
2	ESTRUTURA	**101.584,28**	37,20	40,00	40,00	**40.633,71**	30,00	70,00	**30.475,28**	30,00	100,00	**30.475,28**		100,00			100,00	
3	ALVENARIA	**32.824,48**	12,02				50,00	50,00	**16.412,24**	50,00	100,00	**16.412,24**		100,00			100,00	
4	ESQUADRIAS	**32.744,51**	11,99										40,00	40,00	**13.097,80**	60,00	100,00	**19.646,70**
5	VIDROS	**6.215,81**	2,28										50,00	50,00	**3.107,90**	50,00	100,00	**3.107,90**
6	INSTALAÇÕES	**33.612,17**	12,31				30,00	30,00	**10.083,65**	30,00	60,00	**10.083,65**	40,00	100,00	**13.444,86**		100,00	
7	PAVIMENTAÇÃO	**36.196,56**	13,26							40,00	40,00	**14.478,62**	30,00	70,00	**10.858,96**	30,00	100,00	**10.858,96**
8	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	**27.650,99**	10,13							30,00	30,00	**8.295,29**	30,00	60,00	**8.295,29**	40,00	100,00	**11.060,39**
9	LIMPEZA	**381,25**	0,14													100,00	100,00	**381,25**
T O T A I S		**273.051,44**	**100,00%**	15,56		**42.475,10**	20,86		**56.971,18**	29,21		**79.745,10**	17,87		**48.804,84**	16,50		**45.055,23**
T O T A I S A C U M U L A D O					15,56	**42.475,10**		36,42	**99.446,28**		65,63	**179.191,37**		83,50	**227.996,22**		100,00	**273.051,44**

Data: ABRIL /2014

RAMIRO KALIL GONÇALVES
ARQ.E URB. CAURS 83887-0